



УКРАЇНА
ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УЄ В

копія

РІШЕННЯ

23 лютого 2018 року

№2347

**Про хід виконання рішення міської ради
від 20 лютого 2015 року №3796 «Про
затвердження Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку міста Дубно до
2020 року»**

З метою виконання зобов'язань в рамках участі у Європейській ініціативі «Угода мерів» щодо проведення моніторингів та надання звітності з реалізації заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Дубно до 2020 року кожні два роки після його затвердження, заслухавши інформацію начальника управління економіки і власності М.Піддубник та керуючись статтями 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Дубенська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління економіки і власності М.Піддубник про хід виконання рішення міської ради від 20 лютого 2015 року №3796 «Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Дубно до 2020 року» прийняти до відома.
2. Затвердити Моніторинговий звіт з виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Дубно до 2020 року (далі – Звіт) згідно із додатком до даного рішення.
3. Доручити управлінню економіки і власності Дубенської міської ради подання Звіту на розгляд Європейської комісії.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на управління економіки і власності Дубенської міської ради та заступника міського голови О.Ляшенко.

Міський голова

В.Антонюк

Згідно з оригіналом:
головний спеціаліст організаційного відділу



О.Маркевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Дубенської міської ради
23 лютого 2018 року №2347

Моніторинговий звіт з виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Дубно до 2020 року

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, євро	Використане фінансування, євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO ₂ (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
	Всього по місту				-	15609621	2789846	-	112786	12503	28483	Заплановано у ПДСЕР: - скорочення енергоресурсів = 158571 МВт-год/рік; - вир. відновл. енергії = 16370 МВт-год/рік; - скорочення викидів CO ₂ = 41228 т/рік
МУНІЦИПАЛЬНІ БУДІВЛІ												
	Всього					7563236	306991		2779	705	907	
1	Заміна ламп розжарювання енергофактивними КЛЛ - 95 од.	Заклади охорони здоров'я - 90 од.; адмінбудівля міської ради - 5 од.	2010	2010	виконано	245	245	бюджет міста, інвестиції	5	0	4,4	
2	Заміна ламп розжарювання на компактні люмінесцентні лампи	Установи бюджетної сфери міста	2012	2012	виконано	21	21	бюджет міста, інвестиції	1	0	0,88	
3	Заміна вікон та дверей на металопластикові	КЗ "Пологовий будинок", Центр первинної медико-санітарної допомоги	2013	2013	виконано	6436	6436	бюджет міста, інвестиції	37,25	0	10,21	
4	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі	КЗ "Пологовий будинок", Центр первинної медико-санітарної допомоги	2013	2013	виконано	212	212	бюджет міста, інвестиції	1	0	0,88	
5	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі	Заклади охорони здоров'я	2013	2013	виконано	30	30	кошти установ	1	0	0,88	
6	Контроль за використанням енергоносіїв	Заклади охорони здоров'я	2013	2013	виконано	30	30	кошти установ	1	0	0,88	

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, євро	Використане фінансування, євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO ₂ (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
7	Ремонт та промивка системи тепlopостачання	Заклади охорони здоров'я	2013	2013	виконано	12121	12121	бюджет міста	197,88	0	54,22	
8	Заміна ламп розжарювання на КЛЛ із суміжним ремонтом освітлювальної електромережі, заміною електрофурнітури	ЗОШ №6, ДНЗ №6	2014	2014	виконано	4613	4613	бюджет міста, обласний бюджет	26,8	0	23,58	
9	Влаштування вузла автоматичного обліку і регулювання споживання теплової енергії	Адмінприміщення управління освіти, сім'ї, молоді та спорту, ДНЗ №5	2015	2015	виконано	5455	5455	бюджет міста, обласний бюджет	42,72	0	11,71	в ДНЗ №5 влаштовано у 2016 році
10	Утеплення фасаду, утеплення стелі та заміна вікон ЗОШ I-III ступенів №3	ЗОШ №3, вул. Стара, 20	2015	2016	у стані виконання	100162	5890	бюджет міста, інвестиції	331,47	0	81,66	у 2017 завершено заміну всіх вікон закладу
11	Утеплення фасаду, утеплення стелі та заміна вікон загальноосвітньої школи I-III ступенів №7	ЗОШ №7, провул. Шкільний, 2	2015	2016	відкладено	253600						Недостатність фінансових ресурсів
12	Капітальний ремонт системи опалення з влаштуванням вузла автоматичного обліку та регулювання теплової енергії ЗОШ №7	ЗОШ №7, провул. Шкільний, 2	2014	2015	у стані виконання	7152	2492	бюджет міста	117,1	0	32,09	у 2015 влаштовано вузол обліку
13	Капітальний ремонт інженерних мереж ДНЗ №3	ДНЗ №3, вул. Лисенка, 13	2014	2014	виконано	6891	6891	бюджет міста	12,5	0	3,43	
14	Капітальний ремонт системи опалення з влаштуванням вузла автоматичного обліку та регулювання теплової енергії Будинку дітей та молоді	Будинок дітей та молоді	2014	2014	виконано	2909	2909	бюджет міста	37,45	0	10,26	
15	Відключення від центрального опалення та переведення на електроопалення	Будівля Дубенської міжрайонної прокуратури, вул. І.Франка, 10	2015	2015	відкладено	9090						Недостатність фінансових ресурсів організації
16	Капітальний ремонт частини системи опалення ЗОШ №6	ЗОШ №6	2014	2014	виконано	12121	12121	бюджет міста	38,2	0	10,47	

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проєкту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
17	Капітальний ремонт фасадів НВК «ЗНЗ-ДНЗ» по вул. Венецькій, 11а в м.Дубно Рівненської обл.	НВК «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», вул. Венецька, 11а	2017	2017	відкладено	114534						Виготовлено ПКД, очікується початок робіт у 2018 році
18	Будівництво модульної котельні в НВК «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» (встановлення 2-х котлів на твердому паливі з технологічним обладнанням)	НВК «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», вул. Венецька, 11а	2015	2015	виконано	36364	60410	Державний бюджет, бюджет міста	705,25	705,25	142,46	
19	Утеплення фасаду ДНЗ №7	ДНЗ №7, Вул.Мирогородська,63	2016	2016	відкладено	24242						Недостатність фінансових ресурсів
20	Оптимізація системи водопостачання та водовідведення в м.Дубно	Територія міста	2015	2016	у стані виконання	6200000	137586	Державний бюджет, бюджет міста	775,02	0	365,5	виконано у 2016; будівництво водопровідних мереж Страклова, Волиці, М'ясокомбінату
21	Ремонт теплових вузлів із промивкою систем опалення	КЗ «Пологовий будинок», Центр первинної медико-санітарної допомоги, Дубенська стоматполіклініка	2014	2018	у стані виконання	25455	4300	бюджет міста	148,17	0	40,6	здійснено роботи у ЦПМСД (2016) та Дубенській стомат-поліклініці (2017)
22	Заміна дерев'яних вікон на металопластикові	КЗ «Пологовий будинок», Центр первинної медико-санітарної допомоги, Дубенська стоматполіклініка	2014	2020	у стані виконання	35455	10563	бюджет міста, кошти установ	58,62	0	16,06	

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проєкту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
23	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (люмінесцентні та світлодіодні)	КЗ «Пологовий будинок», Центр первинної медико-санітарної допомоги, Дубенська стоматполіклініка	2014	2020	у стані виконання	3212	441	кошти установ	39,2	0	34,5	
24	Встановлення відбивачів теплових променів позаду радіаторів опалення	КЗ «Пологовий будинок», Центр первинної медико-санітарної допомоги, Дубенська стоматполіклініка	2014	2020	відкладено	6364						Недостатність фінансових ресурсів
25	Оснащення закладів бюджетної сфери засобами обліку споживання теплової енергії (3 од.)	Дубенська школа мистецтв, міський будинок культури	2014	2014	виконано	3636	6283	бюджет міста	21,98	0	6,02	В МБК встановлено 2 лічильники тепла
26	Заміна зношених дерев'яних вікон новими металопластиковими 19 шт.	Дубенська школа мистецтв	2016	2019	виконано	3758	3758	бюджет міста, кошти установи	4,88	0	1,34	
27	Заміна зношених дерев'яних вікон новими металопластиковими -17 од.	Міська дитяча бібліотека (10 од.), Дубенська школа мистецтв (7 од.)	2015	2015	виконано	1940	1940	бюджет міста	5,69	0	1,56	
28	Оснащення закладів бюджетної сфери засобами обліку споживання теплової енергії (1 од.)	Адмінбудівля управління праці та соціального захисту населення	2014	2014	виконано	2279	2279	бюджет міста	8,96	0	2,46	

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
29	Утеплення та упорядження фасаду, утеплення горнищного перекриття (із проведенням суміжних ремонтних робіт) мінераловатними плитами, гідроізоляція фундаментів будівлі міського клубу в рамках його капітального ремонту (площа утеплення фасаду - 677,8 м.кв., товщина плит 100 мм, площа утеплення горнищного перекриття - 347 м.кв., товщина плит - 120 мм)	Будівля міського клубу, вул. Страклівська, 55	2014	2014	виконано	4986	4986	бюджет міста	26,05	0	7,14	
30	Влаштування електричного опалення в будівлі міського клубу із суміжними роботами по доопрацюванню електромережі (автоматичні вимикачі, проводка, трифазні лічильники, розетки) в рамках його капітального ремонту взаєм опаленню грубками (на твердому паливі): конвектори теплонакопичувальні (динамічні) - 2 од по 0,8кВт, 4 од по 2,0кВт, 1 од по 2,4кВт, 4 од по 3,0кВт	Будівля міського клубу, вул. Страклівська, 55	2014	2014	виконано	6908	6908	бюджет міста	61,88	0	21,41	

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
31	Реконструкція електричної освітлювальної мережі із заміною ламп розжарювання на люмінесцентні, електрофурнітури (вимикачі, світильники), проводки в будівлі міського клубу в рамках його капітального ремонту (6 світильників з ЛР 1*60Вт, 3 бра з КЛЛ 2*18Вт, 28 світильників з ЛЛ 4*18Вт)	Будівля міського клубу, вул. Страклівська, 55	2014	2014	виконано	1530	1530	бюджет міста	1,5	0	1,32	
32	Заміна вікон та дверей, ламп розжарювання на люмінесцентні лампи	Територіальний центр соц.обслуговування (надання соц.послуг), вул. Грушевського, 171	2014	2014	виконано	4909	5692	бюджет міста	6,51	0	3,5	виконано у 2014-2015
33	Утеплення горнища	Територіальний центр соц.обслуговування (надання соц.послуг), вул. Грушевського, 171	2015	2015	відкладено	1090						Недостатність фінансових ресурсів
34	Реконструкція внутрішніх інженерних комунікацій теплової мережі	Територіальний центр соц.обслуговування (надання соц.послуг), вул. Грушевського, 171	2016	2016	відкладено	1333						Недостатність фінансових ресурсів
35	Часткове утеплення фасаду будівлі	Територіальний центр соц.обслуговування (надання соц.послуг), вул. Грушевського, 172	2017	2017	відкладено	1700						Недостатність фінансових ресурсів
36	Створення структури енергетичного менеджменту	Бюджетна сфера	2014	2020	виконано	2500	849	бюджет міста	65	0	17,81	впроваджено систему щоденного енергомоніторингу, призначено відповідальних
37	Капітальний ремонт фасадів ДНЗ №4 по вул. Скарбова, 7 в м.Дубно Рівненської обл.	ДНЗ №4, вул. Скарбова, 7	2017	2017	відкладено	42169						Виготовлено ПКД, очікується початок робіт у 2018 році

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проєкту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
39	Реконструкція системи опалення ЗОШ І-ІІІ ст. №6 з влаштуванням блочно-модульної котельні по вул. Грушевського, 182 в м. Дубно Рівненської обл.	ЗОШ №6, вул. Грушевського, 182	2017	2017	відкладено	305185						Виготовлено ПКД, очікується початок робіт у 2018 році
39	Нове будівництво котельні на твердому паливі з оперативним складом палива для потреб ЗОШ І-ІІІ ст. №7 по пров. Шкільному, 2 в м. Дубно Рівненської обл.	ЗОШ №7, пров. Шкільний, 2	2017	2017	відкладено	312599						Виготовлено ПКД, очікується початок робіт у 2019 році
ТРЕТИННИЙ СЕКТОР												
	Всього					1389200	854200		25607,2	2200	7688,88	
40	Облаштування 10 будинків сучасними засобами обліку і регулювання теплової енергії	Суб'єкти підприємницької діяльності	2015	2015	виконано	15200	15200	кошти СПД	445,2	0	121,99	
41	Реконструкція та капітальний ремонт 40 будівель із застосуванням енергозберігаючих технологій	Суб'єкти підприємницької діяльності	2014	2020	у стані виконання	500000	283000	кошти СПД	7260	0	1860,3	
42	Заміна виробничого та торговельного електроспоживаючого обладнання на більш енергоефективне	Суб'єкти підприємницької діяльності	2014	2020	у стані виконання	390000	214000	кошти СПД	4500	0	3960	
43	Заміна звичайних лампочок на енергозберігаючі	Суб'єкти підприємницької діяльності	2014	2020	у стані виконання	61000	41000	кошти СПД	58	0	51,04	
44	Заміна теплоізоляційного обладнання на енергоефективне	Суб'єкти підприємницької діяльності	2014	2020	у стані виконання	423000	301000	кошти СПД	13344	2200	1695,55	
ЖИТЛОВИЙ СЕКТОР												
	Всього					1124640	354906		23500	0	5388	
45	Вибіркове відключення від центрального опалення нежитлових приміщень	Зона дії комунальних котельень	2014	2014	виконано	0	0	-	591,53	0	119,50	
46	Облаштування 10 багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання теплової енергії	вул. Суринці, 101, Мирогощанська, 1, 3, 4, Заводська, 6, Семидубська, 8, Грушевського, 1706, Галицького, 3, 5, 18	2015	2015	відкладено	24340						виготовлено ПКД, недостатність фінансових ресурсів

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проєкту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
47	Відключення споживачів від центрального теплопостачання згідно «Концепції розвитку систем теплопостачання»	Ж/б: вул.Грушевського, 1, 109, 110, вул. Мирогощанська, 3а, 5, 49, 57, вул. К.Острозького, 8	2014	2015	у стані виконання	0	0	-	276,81	0	55,92	відключено ж/б по вул. Мирогощанська, 3а
48	Реконструкція та капітальний ремонт 25-ти багатоквартирних житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій	Житловий фонд міста	2015	2020	у стані виконання	750000	89589	інвестиції, бюджет міста, кошти населення	12610	0	2402,35	утеплено зовнішні фасади 6 багатоквартирних будинків ОСББ
49	Реконструкція та капітальний ремонт 200 приватних житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій	Приватні житлові будинки	2014	2020	у стані виконання	242000	150000		6694,93	0	1352,38	
50	Заміна вікон та входних дверей в місцях загального користування 80 багатоквартирних житлових будинків	Житловий фонд міста	2015	2018	у стані виконання	31000	65217	кошти населення та СПД	931,2	0	255,15	замінено 320 входних дверей у 70 багатоквартирних житлових будинках
51	Промивка систем опалення 30-ти житлових будинків	Житловий фонд міста	2015	2020	відкладено	15000						Недостатність фінансових ресурсів
52	Заміна котлів 50 приватних житлових будинках на твердопаливні (дерева)	Приватні житлові будинки	2014	2018	виконано	32300	32300	кошти населення	1335,47	0	269,77	
53	Заміна електричних ламп на енергозберігаючі з встановленням автоматичних систем керування освітленням у 68 під'їздах багатоквартирних будинків	Житловий фонд міста	2014	2018	відкладено	10000						Недостатність фінансових ресурсів
54	Заміна електроспоживаючого обладнання помешкань на більш енергоефективне	Приватні житлові будинки	2014	2020	у стані виконання	10000	12000	кошти населення	1010	0	888,8	

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, євро	Використане фінансування, євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
55	Заміна звичайних лампочок на енергозберігаючі у приватних житлових будинках	Приватні житлові будинки	2014	2020	у стані виконання	10000	5800	кошти населення	50	0	44	
ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ												
	Всього					110946	74391		824	0	725	
56	Реконструкція вуличного освітлення із заміною світильників із лампами розжарювання світильниками із натрієвими лампами ДНАТ (300 Вт на 70-100 Вт)	Вуличне освітлення	2010	2010	виконано	22121	22121	бюджет міста	36	0	31,68	
57	Заміна світильників потужністю 250 Вт (60 шт.) на світлодіодні потужністю 120 Вт (28 шт.), 100 Вт (32 шт.)	Вуличне освітлення	2013	2013	виконано	39700	39700	бюджет міста	30	0	26,40	
58	Заміна ламп розжарювання зовнішнього освітлення (500 Вт) на світлодіодні (60 Вт)	території КП «Дубоводоканал»	2014	2014	виконано	1700	1700	кошти підприємства	2	0	1,76	
59	Встановлення автоматизованої системи регулювання вуличного освітлення з одночасною заміною 965 світильників вуличного освітлення з лампами великої потужності на малопотужні	Вуличне освітлення	2015	2018	у стані виконання	47425	10870	бюджет міста	756,2	0	665,46	замінено лампи
ПРОМИСЛОВОСТЬ												
	Всього					4362472	624744		42903	0	9690	
60	Нагрів води на процесі пакування сиру в плівку ТЕНами замість газу	ПАТ "Дубномолоко"	2010	2010	виконано	24	24	кошти підприємства	843,54	0	170,40	
61	Плавний пуск електродвигуна 75 кВт вентилятора сушки молока	ПАТ "Дубномолоко"	2010	2010	виконано	4727	4727	кошти підприємства	76	0	66,88	
62	Заміна проточних водонагрівачів потужністю 24 кВт на 21 кВт	ТзОВ "Компанія "Зеве ЛТД"	2010	2010	виконано	358	358	кошти підприємства	6,5	0	5,72	
63	Заміна ламп розжарювання компактними люмінесцентними лампами	ТзОВ "Компанія "Зеве ЛТД"	2010	2010	виконано	121	121	кошти підприємства	4,7	0	4,13	

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, євро	Використане фінансування, євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
64	Заміна апарату високого тиску ENRLE 7,5 кВт на Karcher 3,0кВт	ТзОВ "Компанія "Зеве ЛТД"	2010	2010	виконано	473	473	кошти підприємства	6,5	0	5,72	
65	Реконструкція вентиляції	ТзОВ "Компанія "Зеве ЛТД"	2010	2010	виконано	4273	4273	кошти підприємства	22	0	19,36	
66	Встановлення автоматичної системи управління насосами	КП "Дубоводоканал"	2010	2010	виконано	5776	5776	кошти підприємства	60	0	52,8	
67	Заміна старих дерев'яних вікон енергозберігаючими металопластиковими	КП "Дубоводоканал"	2010	2010	виконано	109	109	кошти підприємства	1	0	0,88	
68	Встановлення перетворювача частоти	КП "Дубоводоканал"	2010	2010	виконано	1352	1352	кошти підприємства	10,84	0	9,54	
69	Встановлення системи плавного пуску двигуна	КП "Дубоводоканал"	2010	2010	виконано	818	818	кошти підприємства	2	0	1,76	
70	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі	МПП "Атрибут"	2010	2010	виконано	30	30	кошти підприємства	1,4	0	1,23	
71	Зменшення опалювальних площ в зв'язку із більш раціональним укомплектуванням виробничого та складського господарства	МПП "Атрибут"	2010	2010	виконано	200	200	кошти підприємства	15,5	0	4,25	
72	Утеплення вікон, дверей, виробничих та службових приміщень	ПАТ "Дубенський завод ГТВ"	2011	2011	виконано	42	42	кошти підприємства	5,82	0	1,59	
73	Введення в експлуатацію котла на твердому паливі потужністю 150 кВт	ПАТ "Дубенський завод ГТВ"	2011	2011	виконано	3334	3334	кошти підприємства	31	0	8,49	
74	Встановлення частотного перетворювача на електродвигун 90кВт	ПАТ "Дубномолоко"	2011	2011	виконано	1091	1091	кошти підприємства	7	0	6,16	
75	Встановлення частотних перетворювачів на електродвигуни	ПАТ "Дубномолоко"	2011	2011	виконано	727	727	кошти підприємства	4	0	3,52	
76	Заміна існуючого котла на котел менш енергоспоживаючий	ПАТ "Дубномолоко"	2011	2011	виконано	97636	97636	кошти підприємства	983,15	0	198,60	
77	Заміна вакуумного насоса на менш енергоспоживаючий	ПАТ "Дубномолоко"	2011	2011	виконано	4012	4012	кошти підприємства	91	0	80,08	
78	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі	ПП "Аметист плюс"	2013	2013	виконано	455	455	кошти підприємства	0,6	0	0,53	

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
79	Заміна лічильника обліку електроенергії, для роздільності обліку генеруючої та реактивної енергії	ПП "Аметист плюс"	2013	2013	виконано	121	121	кошти підприємства	0,24	0	0,21	
80	Заміна глибинного насосу	ПП "Аметист плюс"	2013	2013	виконано	121	121	кошти підприємства	0,3	0	0,26	
81	Заміна галогенних прожекторів на світлодіодні з датчиками руху	ПП "Аметист плюс"	2014	2014	виконано	145	145	кошти підприємства	0,375	0	0,33	
82	Заміна вікон на металопластикові в будівлях підприємства	Заготовельне виробничо-збутове підприємство «Дубно-заготпром»	2014	2014	виконано	1356	1356	кошти підприємства	11,45	0	2,31	
83	Ремонт і уцілювання дверей в майстерні підприємства	Заготовельне виробничо-збутове підприємство «Дубно-заготпром»	2014	2014	виконано	72	72	кошти підприємства	4,22	0	0,85	
84	Заміна дверей в токарному цеху, складі, майстерні	Заготовельне виробничо-збутове підприємство «Дубнозаготпром»	2015	2015	виконано	509	509	кошти підприємства	16,45	0	3,32	
85	Заміна світильників із лампами розжарювання (250 Вт) на світлодіодні (36 Вт)	КП «Дубноводоканал»	2015	2015	виконано	3394	2347	кошти підприємства	4	0	3,52	
86	Ремонт даху котельні вул. Острозького, 23	КП "Дубнокомуненергія"	2014	2014	виконано	909	909	кошти підприємства	4,92	0	1,13	
87	Встановлення систем автоматичної компенсації реактивної енергії	КП "Дубноводоканал"	2015	2020	у стані виконання	3636	0	кошти підприємства	32	0	28,16	завершення робіт - 2018 рік, уточнена вартість заходу 30,0 тис.грн. (у 2017 році)
88	Скорочення споживання (використання) природного газу	ГП «Дубенський консервний завод»	2014	2016	виконано	60606	60606	кошти підприємства	476,37	0	96,23	
89	Влаштування електричного опалення	Дубенська місьрайонна прокуратура	2015	2015	відкладено	14545						Недостатність фінансових ресурсів організації
90	Впровадження сучасних інтегрованих рішень щодо зменшення використання енергетичних ресурсів	ПАТ «Дубномолоко»	2016	2018	у стані виконання	727000	250000	кошти підприємства	12300	0	5052	

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
91	Впровадження сучасних інтегрованих рішень щодо зменшення використання енергетичних ресурсів	ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»	2015	2017	відкладено	685000						недостатність фінансових ресурсів
92	Впровадження сучасних інтегрованих рішень щодо зменшення використання енергетичних ресурсів	ПрАТ «Дубнобудматеріали»	2017	2018	відкладено	500000						недостатність фінансових ресурсів
93	Впровадження сучасних інтегрованих рішень щодо зменшення використання енергетичних ресурсів	ТзОВ «ЛМЗ «Ісполін»	2016	2020	відкладено	952000						недостатність фінансових ресурсів
94	Впровадження сучасних інтегрованих рішень щодо зменшення використання енергетичних ресурсів	ТзОВ «Склоресурс»	2015	2018	у стані виконання	687500	173000	кошти підприємства	13680	0	1730,2	
95	Впровадження сучасних інтегрованих рішень щодо зменшення використання енергетичних ресурсів	ПАТ «Дубенський завод ГТВ»	2016	2019	у стані виконання	600000	10000	кошти підприємства	14200	0	2130,1	
МІСЦЕВЕ ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ												
	Всього					75000						
96	Встановлення гідротурбінної установки шнекового типу на очисних спорудах електричною потужністю 25 кВт	Очисні споруди	2019	2020		75000						
ТРАНСПОРТНИЙ СЕКТОР												
	Всього					231303	142243		2041	0	547	
97	Заміщення малогабаритних автобусів автобусами більшої пасажиромісткості	Пасажирський транспорт	2015	2018	у стані виконання	60000	41000	Кошти СПД	40	0	10,68	
98	Переведення транспорту на використання газових установок	Пасажирський, комерційний, приватний, комунальний транспорт	2015	2020	у стані виконання	81000	68000	Кошти населення та СПД	1761,13	0	470,22	
99	Розроблення та впровадження оптимізованої схеми руху транспорту по місту	Транспортна інфраструктура	2015	2016	виконано	12000	920	Бюджет міста	237,25	0	63,35	
100	Капітальний ремонт, реконструкція світлофорної мережі	Територія міста	2015	2017	у стані виконання	30303	32323	Державний бюджет	3	0	2,64	3 об'єкти реконструйовано у 2017

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
101	Встановлення світлофорів на сонячних батареях	Світлофорна мережа міста	2018	2020		48000						
МІСЦЕВЕ ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛА												
	Всього					606999	280506		14698	9598	3409	
102	Теплоізоляція запірної арматури і труб теплових мереж. Труби Ф-50-200 - 20м. Засувки-24шт.	Комунальні котельні	2010	2010	виконано	255	255	кошти підприємства	29,31	0	5,92	
103	Відключення від центрального опалення житлового будинку, внаслідок чого зменшились втрати в тепломережі протяжністю 70 м.п. Ф-57	Вул. Грушевського, 27	2010	2010	виконано	273	273	кошти підприємства	13,82	0	3,79	
104	Заміна ламп розжарювання на компактні люмінесцентні лампи	база твердого палива по вул. Промисловій, 21, котельня	2012	2012	виконано	35	35	кошти підприємства	2	0	1,76	
105	Встановлено конденсаторну установку потужністю 20кВар	котельня по вул. Кондратюка, 2а	2012	2012	виконано	48	48	кошти підприємства	407,1	0	358,25	
106	Теплоізоляція запірної арматури і труб теплових мереж (труби Ф-50-200 - 62 м, засувки - 30 шт)	Котельні	2012	2012	виконано	479	479	кошти підприємства	58,62	0	11,84	
107	Заміна насосів на енергоощадні (WILO), 3 од.	котельня по вул. Грушевського, 141 (2 од), котельня по вул. Мирогощанській, 61 (1 од)	2012	2012	виконано	2588	2588	бюджет міста, кошти підприємства	40	0	35,20	
108	Заміна теплової мережі до ЗОШ №6	теплові мережі	2014	2015	відкладено	46260						Недостатність фінансових ресурсів
109	Котельня по вул. Грушевського, 170-В в м.Дубно. Реконструкція (III черга, встановлення твердопаливного котла КВМ(а)-1,5)	Котельня по вул. Грушевського, 170в	2015	2015	виконано	90909	132044	Державний бюджет, бюджет міста	4396,5	980,63	888,09	
110	Будівництво складу для підготовки і зберігання твердого палива для котельні по вул.Промислова, 21	м.Дубно, вул.Промислова, 21	2015	2016	у стані виконання	176352	12573	бюджет міста, кошти підприємства	6926,93	6926,93	1399,24	виготовлено ПКД, здійснені підготовчі роботи

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекту (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
111	Теплові мережі центральної частини м.Дубна (161 м.п. у 2-трубному виконанні)	Від котельні по вул. Острозького, 23	2017	2017	відкладено	60909						Недостатність фінансових ресурсів
112	Реконструкція теплових мереж мікрорайону Цукрового заводу в м.Дубно. Прокладання теплової мережі до ЗОШ №7	Вул. Кондратюка – провул. Шкільний	2015	2015	відкладено	115588						Недостатність фінансових ресурсів
113	Заміна котла котельні по вул. Острозького, 23 на менш енергозатратний (ККД 95%) та насосного обладнання	Котельня по вул. Острозького, 23	2014	2014	виконано	60455	60455	бюджет міста, кошти підприємства	958,47	0	193,61	
114	Реконструкція котельні по вул. Грушевського, 141 із переведенням 4 котлів НІСТУ-5 на тверде паливо	Котельня по вул. Грушевського, 141	2015	2015	виконано	18182	60410	Державний бюджет, бюджет міста	1690,24	1690,24	463,13	
115	Заміна теплової мережі від ТК85 до ЗНЗ №6	Теплові мережі	2015	2015	відкладено	23321						Недостатність фінансових ресурсів
116	Заміна теплової мережі між ж.б. вул. Грушевського 156-160Д	Теплові мережі	2015	2015	виконано	11345	11345	кошти підприємства	175,03	0	47,96	
ІНШЕ												
	Всього					145825	151865		433	0	128	
117	Створення нових зелених зон загальною площею 6,5 га	Територія міста	2014	2020	відкладено	90900						Недостатність фінансових ресурсів
118	Розвиток велосипедної інфраструктури	Територія міста	2015	2020	у стані виконання	31515	151715	бюджет міста	383,25	0	102,33	у 2017 розпочато будівництво велоспортивної по вул.Сурмичі
119	Надання інформації посадовими особами усім бажаючим громадянам міста щодо енергозберігаючих та енергозберігаючих заходів	Територія міста	2014	2020	у стані виконання	1000	0	-	20	0	5,48	виконується постійно
120	Проведення щорічно днів Сталої енергії в місті	Територія міста	2014	2020	у стані виконання	0	80	спонсорські кошти	10	0	8,8	виконується щорічно

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекті (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
121	Організація зустрічі громадськості із виробниками енергозберігаючого та енергозберігаючого обладнання	Територія міста	2014	2020	відкладено	0						
122	Сприяння в організації виставок енергоефективного та енергозберігаючого обладнання	Територія міста	2014	2020	у стані виконання	0	0	-	10	0	2,74	виконується постійно
123	Проведення години Землі	Територія міста	2014	2020	у стані виконання	0	0	-	10	0	8,8	виконується щорічно
124	Організація тренінгів для голів ОСББ по підвищенню енергоефективності житлових будинків та використання енергозберігаючого обладнання	Територія міста	2014	2020	відкладено	2500						Недостатність фінансових ресурсів
125	Проведення факультативних занять в школах з питань енергозбереження	Територія міста	2014	2020	відкладено	1000						Недостатність фінансових ресурсів
126	Створення сучасної геоінформаційної системи в місті	Територія міста	2015	2016	відкладено	15150						Недостатність фінансових ресурсів
127	Видання (закупівля) підручників на тему енергозбереження	Територія міста	2015	2016	відкладено	2120						Недостатність фінансових ресурсів
128	Проведення конкурсу дитячого малюнку на тему: «Енергозбереження»	Територія міста	2015	2020	у стані виконання	320	70	спонсорські кошти	0	0	0	проведено у 2017 році та заплановано до проведення у 2018-2020 щорічно
129	Проведення конкурсу фотографій на тему енергозбереження та екології	Територія міста	2015	2020	відкладено	320						

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження	Запланований термін реалізації		Статус реалізації	Заплановане фінансування, Євро	Використане фінансування, Євро	Джерела фінансування	Очікуваний результат			Примітка, пояснення
			Початок	Закінчення					Економія енергоресурсів по проекті (МВт-год/рік)	Виробництво відновлюваної енергії (МВт-год/рік)	Скорочення викидів CO2 (т/рік)	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
130	Звільнення від місцевих податків тієї частини прибутку, яка отримана за рахунок впровадження енергозберігаючих проєктів, при умові її реінвестування в наступні енергозберігаючі проєкти	Територія міста	2016	2020	відкладено	0						
131	Ведення тематичної рубрики в місцевих ЗМІ	Місцеві ЗМІ	2014	2020	відкладено	1000						Недостатність фінансових ресурсів